


MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE CONSTRATACIONES

OBRA: READIECUACION ELECTRICA DEL 2DO. BLOCK DEL CENTRO CIVICO GRAND BOURG, ALA ESTE Y ALA OESTE, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PROVINCIA DE SALTA

CURVA DE INVERSION



**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**  
CAROLINA SUSANA RUSSO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

INTECO S.R.L.  
Gabriela S. Inostroza  
Scalo Oriente  
33-70829699-5

OBRA: "READECUACIÓN ELÉCTRICA DEL 2°do BLOCK DEL CENTRO CIVICO GRAND BOURG, ALA ESTE Y ALA OESTE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - PROVINCIA DE SALTA"

ADICIONAL DE OBRA N°1

PLAN DE TRABAJOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	PERIODOS POR MESES
					1 2
1	FORROS DE DURLOCK DE 9MM EN AMBOS LADOS DEL TABIQUE EXISTENTE	GL	1	\$ 602.494,57	50,00% \$ 301.247,29 \$ 301.247,29
2	VIDRIOS	GL	1	\$ 678.992,29	0,00% \$ - \$ 678.992,29
3	DIVISORIO DE MELAMINA	GL	1	\$ 49.447,15	50,00% \$ - \$ 49.447,15
4	CARPINTERIA	GL	1	\$ 553.210,42	50,00% \$ 276.605,21 \$ 276.605,21
5	PINTURA	GL	1	\$ 365.921,1700	50,00% \$ 182.960,59 \$ 182.960,59
6	CLIMATIZACION	GL	1	\$ 950.906,8300	50,00% \$ 475.453,42 \$ 475.453,42
7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1	\$ 268.291,5700	75,00% \$ 201.218,68 \$ 67.072,89
				\$ 3.469.264,00	
	AVANCE MENSUAL EN %				42% 58%
	AVANCE ACUMULADO EN %				42% 100%
	INVERSION MENSUAL EN \$			\$ 1.462.208,75	\$ 2.007.055,25
	INVERSION MENSUAL ACUMULADO EN \$			\$ 1.462.208,75	\$ 3.469.264,00

CAROLINA SUSANA RUSSO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INTECO S.R.L.  
Gabriela S. Inostroza  
Sueldo Directo  
33.70829099-9

MINISTERIO DE ECONOMIA Y SERVICIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE CONSTRATACIONES