



PLAN DE TRABAJO Y CURVA

	45 DIAS		
	30 DIAS	15 DIAS	5
TABIQUE DURLOK , CENEFAS	231748,59	32,88%	95
CIELORRASO DE YESO	19401,41	2,75%	90
CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA, CANALETAS , EMBUDOS, BAJADAS, BABELTAS Y AISLACION	145065,01	20,58%	80
EXCAVACION DADOS DE Hº Aº	3158,27	0,45%	100
EXCAVACION VIGAS	493,71	0,07%	100
DADOS DE Hº Aº	23000,44	3,26%	100
VIGAS INFERIORES	16734,43	2,37%	100
PINTURA EN MUROS EXTERIOR	30622,95	4,35%	100
PINTURA INTERIOR	27400,26	3,89%	100
PINTURA CIELORRASO	5576,00	0,79%	100
CONTRAPISO ARMADO	16583,42	2,35%	80
CANTONERAS	6924,81	0,98%	100
INSTALACION ELECTRICA CONSULTORIO	33869,89	4,81%	50
INSTALACION SANITARIA INCLUYE ZANJEADO Y TAPADO	48013,29	6,81%	60
PISO, ZOCALO EN CONSULT, ANTEPECHO CERAMICO EN CONSULTORIO	18473,93	2,62%	70
CARPINTERIA CONSULTORIO	77706,88	11,03%	50
COSTO - COSTO	704773,29	100,00%	
PRECIO	959623,83		

AVANCE MENSUAL		72,06%	27,94%
AVANCE ACUMULADO		72,06%	100,00%
INVERSION MENSUAL		691500,158	268123,662
INVERSION ACUMULADA		691500,158	959623,8

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA


Tec. MARIO A. AVALOS
INSPECTOR OBRAS MUNICIPALES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Augusto Eduardo Cárdenas

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ANITA BUSANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

CURVA DE INVERSION



Tec. MARIO A. AVALOS
INSPECTOR OBRAS MUNICIPALES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Miguel Eduardo Quiñonez
ING. CIVIL
M. A. S. P. N.º 1745