


OBRA: "CAMBIO DE CUBIERTAS ESC. N° 4505 - "REPÚBLICA DE PARAGUAY" - STA. VICTORIA ESTE - DPTO. RIVADAVIA - DE SALTA",

EMPRESA CONTRATISTA: CE y BA S.R.L.

PLAN DE TRABAJOS - ADICIONAL DE OBRA N°1

Nº	RUBROS Designación	MONTO	Incidencia %	PLAZO DE OBRA	
				15 DIAS	30 DIAS
1	<b>Estructura Resistente</b>				
1.1	Vigas resistentes H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> en planta c/cubierta liviana (125 kg acero)	\$ 1.154.950,60	36,913%	50,00%	50,00%
1.2	Columnas resistentes H <sup>9</sup> A <sup>9</sup> a la vista en planta c/cubierta liviana	\$ 398.234,93	12,728%	50,00%	50,00%
2	<b>Aislaciones</b>				
2.1	Lana de vidrio 50 mm c/papel Kraft	\$ 146.830,25	4,693%	100,00%	
3	<b>Revoques</b>				
3.1	Exterior a la cal grueso y fino terminado al fieltro	\$ 91.048,89	2,910%	100,00%	
3.2	Interior a la cal grueso y fino terminado al fieltro	\$ 158.674,13	5,071%	100,00%	
4	<b>Cielorrasos</b>				
4.1	Suspendido de placas de yeso prepintadas desmontables 6 mm. s/estructura metálica	\$ 989.100,23	31,613%	75,00%	25,00%
5	<b>Pintura</b>				
5.1	Pintura al látex interior para cielorraso	\$ 189.986,08	6,072%		100,00%
<b>Subtotal</b>		<b>\$ 3.128.825,11</b>	<b>100,000%</b>		
% de Avance Mensual Previsto				61,204%	38,796%
% de Avance Acumulado Previsto				61,204%	100,000%
Monto de Inversión Mensual Previsto				\$ 1.914.971,21	\$ 1.213.853,90
Monto de Inversión Acumulado Previsto				\$ 1.914.971,21	\$ 3.128.825,11



CE y BA S.R.L.  
ING. JORGE ERNESTO CEIN  
Socio Gerente

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARIA DE OBRAS DE EDUCACION

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL

CAROLINA SUSANA RUSSO  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA