





PLAN DE TRABAJO

OBRA: Construcción de 3 aulas en Instituto de Enseñanza Superior N° 6023 "Dr. Alfredo Lutaif"  
Expte. N° 10125-68599/2022-0 y agregados

N°	ITEM	Monto (\$)	INCIDENCIA %	PLAZO DE OBRA			
				30	60	90	120
1	TAREAS PRELIMINARES	218.607,18	2,49%	2,49%			
3	MOVIMIENTO DE SUELOS	356.372,05	2,41%	2,41%			
4	FUNDACIONES	1.565.392,37	8,48%	8,48%			
5	ESTRUCTURA RESISTENTE	2.205.668,83	15,79%	8,79%	7,00%		
6	AISLACIONES	142.998,82	0,94%	0,94%			
7	CERRAMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES	1.149.271,61	8,36%	5,36%	3,00%		
8	REVOQUES	1.416.608,88	9,63%		9,63%		
9	CUBIERTAS	905.826,62	7,80%		7,80%		
10	CIELORRASOS	1.238.977,83	6,41%		6,41%		
11	SOLADOS	2.231.103,33	12,07%		6,00%		
12	ZÓCALOS	206.386,85	0,81%			0,81%	
13	CARPINTERÍA	1.340.684,34	6,42%				6,42%
14	VIDRIOS	132.781,73	1,28%				1,28%
15	PINTURAS	702.139,24	5,22%				5,22%
17	INSTALACION ELECTRICA	592.149,28	6,20%		2,00%	3,00%	1,20%
19	VIARIOS	738.461,49	5,69%			2,00%	3,69%
		\$ 15.143.430,45	100,00%	13,38%	23,09%	45,72%	17,81%
				13,38%	36,47%	82,19%	100,00%

  
DANIELA RODRIGUEZ  
INGENIERA EN CONSTRUCCION  
I.C.P. 3307 - I.M.E. 1935

  
MARIA FRANCISCA MUÑOZ  
DIRECTORA OBRAS DE EDUCACION  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL

SUSANA RUSEO  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA



*[Signature]*  
DARTEL A. ZOIDI  
INGENIERO EN OBRAS PUBLICAS  
M.P. 3507 - B.O. 1519

*[Signature]*  
INGENIERA SUSANA RUSEO  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ES UNA COPIA DEL ORIGINAL