

RESOLUCION N° 753



LICITACION: ADJUDICACION SIMPLE N° 127/2021
 OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - B° SAN CAIXUTO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
 LOCALIDAD: SALTA
 DEPARTAMENTO: CAPITAL
 PROPONENTE: JMG CONSTRUCCIONES S.R.L.

PLAN DE TRABAJO - ECONOMIAS Y DEMASIAS

Item	DESCRIPCION	IMPORTE	INCIDENCIA %	MESES										
				01/06/2022 al 30/06/2022	Jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	01/01/2023 al 27/01/2023			
13.5.5	Aplicar 5° proyectar led de 300w	\$ 17.308,01	0,038%											0,038%
13.5.6	Artificio led indicador de SALIDA	\$ 16.442,72	0,036%											0,036%
13.5.7	Artificio led emergencia	\$ 144.169,94	0,317%											0,317%
13.6	CORRIENTES DE AGUA:													
13.6.1	Telefonía y datos (3 bocas vacías de datos, incluye cableado y rack de switch y switch)	\$ 197.028,94	0,435%										0,173%	0,260%
13.7	DETECCION DE INCENDIO													
13.7.1	Bocas vacías para detección de incendio	\$ 70.580,55	0,155%								0,047%	0,047%	0,047%	0,062%
13.7.2	Central de incendio	\$ 284.830,97	0,629%								0,188%	0,188%	0,188%	0,250%
13.7.3	Detectador de humo al base	\$ 1.107.432,18	2,435%								0,731%	0,731%	0,731%	0,974%
13.7.4	Pulsador de alarma	\$ 44.823,59	0,099%											0,059%
13.7.5	Sirena con estroboscopo	\$ 41.990,27	0,092%											0,052%
13.7.6	Detector de gas	\$ 20.852,47	0,046%											0,046%
13.8	SEGURIDAD													
13.8.1	Portero eléctrico	\$ 63.017,61	0,139%										0,139%	
14	INSTALACIONES SANITARIAS													
14.1	CONEXIONES Y TENDIDOS													
14.1.1	Conexión a la red cloacal y de agua caliente - tendido de alimentación a tanque de reserva	\$ 41.888,29	0,092%											0,092%
14.1.2	Tanques de acero inoxidable de 2000 lt	\$ 140.749,28	0,309%											0,309%
14.1.3	Bomba 1hp para elevación de agua a tanque de reserva marca Rhee o calidad superior	\$ 32.854,47	0,072%										0,072%	
14.1.4	Termotanque eléctrico 60lt a alta recuperación marca Rheem o calidad superior	\$ 80.883,51	0,178%											0,178%
14.1.5	Termotanque eléctrico 120lt a alta recuperación marca Rheem o calidad superior	\$ 52.164,13	0,115%											0,115%
14.1.6	Agua fría - lavabos completos	\$ 193.034,74	0,427%											
14.1.7	Agua caliente - lavabos completos	\$ 143.146,01	0,315%											
14.1.8	Desagües eléctricos - lavabos completos	\$ 300.022,58	0,664%		0,704%									
14.1.9	Desagües pluviales - lavabos completos	\$ 121.560,64	0,267%									0,107%		0,160%
14.2	ARTIFICIOS													
14.2.1	Inodoro infantil con moqueta, esmalte y tapa	\$ 145.495,19	0,322%											0,322%
14.2.2	Inodoro con moqueta, esmalte y tapa	\$ 29.110,90	0,064%											0,064%
14.2.3	Inodoro para discapacitados con esmalte y depósito	\$ 88.254,65	0,194%											0,194%
14.2.4	Lavatorio colegial p/ niños	\$ 63.818,20	0,140%											0,140%
14.2.5	Piñeta de acero inoxidable 0.40x0.50 empotrada en mesada	\$ 16.156,82	0,035%											0,035%
14.2.6	Lavatorio para discapacitados	\$ 27.639,34	0,061%											0,061%
14.2.7	Piñeta acero inoxidable - cocina	\$ 12.359,88	0,027%											0,027%
14.2.8	Piñeta acero inoxidable	\$ 68.072,81	0,189%											0,189%
14.3	GRIFERIAS													
14.3.1	Grifería mezcladora monocomando para lavatorio infantil	\$ 48.221,23	0,102%											0,102%
14.3.2	Grifería mezcladora monocomando para lavatorio	\$ 11.555,31	0,025%											0,025%
14.3.4	Grifería mezcladora monocomando para lavatorio discapacitados	\$ 38.069,36	0,084%											0,084%
14.3.5	Grifería mezcladora monocomando para piñeta cocina	\$ 10.389,60	0,023%											0,023%
14.3.6	Grifería mezcladora monocomando para piñeta	\$ 82.337,81	0,179%											0,179%
14.4	ACCESORIOS													
14.4.1	Barril reabitable 0.20m	\$ 8.321,42	0,018%											0,018%
14.4.2	Barril reabitable 0.30m	\$ 8.144,35	0,018%											0,018%
14.4.3	Barril reabitable 0.60m	\$ 12.403,31	0,027%											0,027%
14.4.4	Piercha	\$ 8.089,35	0,018%											0,018%
14.4.5	Portarrollo de papel higiénico	\$ 15.437,76	0,034%											0,034%
14.5	ESPEJOS													
14.5.1	Espejo al mesado 60x90cm o bordes biselados	\$ 19.470,53	0,043%											0,043%
14.5.2	Espejo rectangular 60x120cm en espejo acrotabado	\$ 20.711,69	0,046%											0,046%
15	INSTALACION DE GAS													
15.1	Conexión a red de gas, ritmo para medidor y tendido de cañerías para alimentación de cocina, incluidas las ventilaciones	\$ 359.500,43	0,790%			0,316%					0,474%			
16	INSTALACION CONTRA INCENDIO													
16.1	Estanco ABC fire	\$ 30.024,26	0,066%											0,066%
17	INSTALACION TERMODINAMICAS													
17.1	Split frío / calor 3000w inverter	\$ 383.846,55	0,844%											
17.2	Split frío / calor 5000w inverter	\$ 227.442,30	0,500%				0,169%							0,675%
17.3	Tendido de desagüe para equipos de AA	\$ 72.159,25	0,159%											0,400%
17.4	Extracción forzada de aire en locales sanitarios	\$ 266.755,85	0,587%				0,092%							0,127%
18	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO						0,117%							0,469%
18.1	MESADAS													
18.1.1	Mesadas de granito gris masa de 80cm con zocalo de 10cm y fredda de 20cm al/ mesadas - cocina	\$ 74.827,02	0,165%										0,049%	0,115%
18.1.2	Mesadas de granito gris masa de 80cm con zocalo de 10cm y fredda de 20cm al/ mesadas - sanitarios	\$ 16.333,09	0,036%										0,011%	0,023%
18.1.3	Mesadas de granito gris masa de 50cm con zocalo de 10cm y fredda de 10cm al/ mesadas - salas	\$ 435.944,90	0,959%										0,288%	0,671%
18.2	AMOBILIAMIENTO FLIO													
18.2.1	Mueble bajo mesado en melamina blanca MDF 18mm - cocina y salas	\$ 1.052.674,59	2,315%											2,315%
18.2.2	Mueble alto en melamina MDF 18mm - cocina	\$ 267.899,07	0,589%											0,589%
18.2.3	Mueble de guardado el parque en melamina MDF 18mm - cocina	\$ 64.523,40	0,185%											0,185%
18.2.4	Cabinets en OSB 30mm ancho, pintados con pintura lipiuga (atrasado a la pared)	\$ 239.241,33	0,526%											0,526%
18.3	EQUIPAMIENTO PATIOS													
18.3.1	Banco madera	\$ 42.875,08	0,094%											0,094%
18.4	EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO													
18.4.1	Cocina industrial de acero inoxidable 8 hornos	\$ 101.886,28	0,224%											0,224%
18.4.2	Campana de extracción forzada de acero inoxidable el salida vertical completa a los 4 vientos	\$ 39.880,13	0,088%											0,088%
19	VEGETACION													
19.1	Extracción de agua 10mm	\$ 1.594,24	0,004%											0,004%
19.2	Substrato para jardines	\$ 3.426,98	0,008%											0,008%
19.3	Eredaderas envase 7l (dichondra unguis cati)	\$ 4.172,65	0,009%											0,009%
19.4	Arbustos envase 10l (dodonaea viscosa)	\$ 29.709,14	0,065%											0,065%
19.5	Herbaceous envase 2l (salvia guaranitica)	\$ 25.657,52	0,056%											0,056%
19.6	Chips de cortiza	\$ 342.463,80	0,753%											0,753%
20	VARIOS													
20.1	Limpieza de obra periódica	\$ 435.825,60	0,958%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%	0,120%
20.2	Limpieza de obra final	\$ 324.176,48	0,713%											0,713%
		\$ 45.478.251,70	100,00%											
% AVANCE MENSUAL				6,637%	1,997%	9,609%	12,557%	6,556%	17,338%	20,762%	24,536%			
% AVANCE ACUMULADO				6,637%	8,634%	18,243%	30,810%	37,366%	54,702%	75,464%	100,000%			
INVERSION MENSUAL				\$ 3.018.423,84	\$ 908.074,03	\$ 4.370.033,64	\$ 5.715.268,07	\$ 2.981.576,67	\$ 7.884.258,65	\$ 9.442.220,76	\$ 11.158.446,02			
INVERSION ACUMULADA				\$ 3.018.423,84	\$ 3.926.497,87	\$ 8.296.531,52	\$ 14.011.799,58	\$ 16.993.326,26	\$ 24.877.584,92	\$ 34.319.805,65	\$ 45.478.251,70			



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JMG CONSTRUCCIONES S.R.L.
 ING. JUAN MANUEL GUIRIZ
 REPRESENTANTE TÉCNICO


DR. VIVIANA SANSÓ BALDI
 COORDINADORA DE ACTUACIONES
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA


RESOLUCION Nº 753

LICITACION: ADJUDICACION SIMPLE Nº 127/2021
OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - B° SAN CALIXTO - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE SALTA
LOCALIDAD: SALTA
DEPARTAMENTO: CAPITAL
PROPONENTE: JMG CONSTRUCCIONES S.R.L.




CURVA DE AVANCE - ECONOMIAS Y DEMASIAS




JMG CONSTRUCCIONES S.R.L.
ING. JUAN MANUEL GUÍÑEZ
REPRESENTANTE TÉCNICO



**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**


Dra. VIVIANA SANSÓ BALDI
COORDINADORA DE ACTUACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL